ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Tel.: +40235/310999,+40235/313946, Fax:+40235/315946; E-mail: pmv@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro; str. Spiru Haret, nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE
Nr. 95005/11.07.2025

APROBAT,
PRIMAR,
ing. Braniște Lucian

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 74/14.06.2019 (modificată și completată prin HCL Vaslui 100/24.09.2020, HCL Vaslui 107/29.07.2021, HCL Vaslui 96/09.06.2022 și HCL Vaslui 138/16.10.2024) privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) și studiu de oportunitate (SO), a indicatorilor tehnico-economici și a Memoriilor privind descrierea sumară a investițiilor - în forma finală rezultată ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare a conformității administrative și eligibilității și a etapei de evaluare tehnică și financiară -

pentru obiectivul:
Proiect de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători
(cod SMIS - 128283)

Municipiul Vaslui a semnat pe data de 28.01.2020 contractul de finanțare pentru "Proiect de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători" cu o valoare totală de 108.878.193,57 lei din care 102.178.034,57 lei valoare eligibilă, proiect structurat pe 3 componente investiționale după cum urmează:

1- achiziție de mijloace de transport ecologice (10 troleibuze și 8 autobuze).

2- extindere rețea de troleu pe 3 noi trasee (traseu 1- până în zona Koket (Str. Gheorghe Doja); traseu 2 - str. Traian, Str. Castanilor cu liceele Ștefan

Procopiu, Ion Mincu si locuințele din zona Delea (până la Barajul Delea); traseu 3 - pe zona cuprinsă între Nodul Intermodal si Zona Industrială (DN 2F, după CFS Vaslui), reabilitarea sistemului de iluminatului public pe cele 3 trasee, crearea a 25 de stații noi de călători, modernizarea a 69 de stații de călători existente, 6 substații de redresare noi care să asigure alimentarea cu energie electrică a rețelei de troleu, amenajări punctuale de infrastructură carosabilă (corecția curbei de pe str. Ceramica, realizarea întoarcerilor de troleu aferente celor 3 noi trasee, amenajarea sensului giratoriu de la intersecția str. Metalurgiei cu DN2F), amenajări punctuale de infrastructură pietonală (pe lungimea celor 3 trasee, în zonele în care spațiul permite), transformarea benzii 1 de pe str. Traian în bădă prioritară pentru transportul public.

3- implementarea sistemului de transport inteligent prin realizarea unui sistem integrat ce conține următoarele module: sistem automatizare vânzări bilete integrat, sistem monitorizare flota, sistem informații pentru stații (automatizare transport).

Pe parcursul implementării au fost înregistrate creșteri substanțiale de prețuri la materialele de construcții ca urmare a contextului pandemic și a conflictului militar din regiunea Mării Negre suprapuse pe o creștere de prețuri în sectorul de energie și a materiilor prime, fapt ce a condus la întârzieri în implementare și necesitatea majorării valorii totale a proiectului. În contextul aprobării în anul 2023 a OUG 36/2023 *privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020*, Municipiul Vaslui a realizat toate demersurile în vederea etapizării acestui proiect în cadrul Programului Regional NE 2021-2027, fapt concretizat prin semnarea în data de 10.10.2024 a contractului de finanțare pentru etapa II cu o valoare totală de 60.875.591,45 lei din care 57.975.457,71 lei valoare eligibilă.

Față de cele precizate anterior facem mențiunea faptului că în etapa I a proiectului au fost realizate și decontate activități eligibile în valoare de 96.621.444,07 lei care împreună cu sumele bugetate pentru etapa II vor conduce

la atingerea unei valori eligibile de 154.596.901,78 lei, iar suma neeligibilă estimată la 31.12.2023 fiind de 8.618.373,74.

În cursul continuării implementării proiectului în anul 2025 a apărut necesitatea optimizării unor soluții tehnice din proiect referitoare la zona de traversare a podului de pe str. Ceramica, alimentarea sistemelor de iluminat treceri de pietoni, amplasarea și echiparea stațiilor de călători - 25 nou create și 69 existente (această modificare este datorată preponderent dispariției de pe piață a echipamentelor bugetate inițial în cadrul documentației tehnice și continua evoluție a tehnologiei), corelarea lucrărilor în zonele podețelor transversale de pe str. Castanilor, corelarea cu instalațiile aferente rețelei de troleu amplasate în incinta Depou. În completarea modificărilor de soluții care au o influență financiară de 7,3 milioane de lei, a fost analizat și impactul financiar al ajustărilor de preț -cele plătite până în prezent și cele estimate până la finalizarea lucrărilor, reieșind necesitatea unei majorări cu 9,5 milioane de lei pentru constituirea rezervei de implementare.

Astfel, toate modificările expuse conduc la necesitatea actualizării valorice a indicatorilor tehnico-economici aferenți componentelor investiționale de extindere rețele și Sistem de Transport Inteligent, valoarea totală a acestora crescând de la 130.793.236,58 lei la 147.679.013,89 lei, din care 123,975,556.55 lei valoare eligibilă și 23,703,457.34 lei valoare neeligibilă.

Influențele actualizării valorice expuse anterior se reflectă în bugetul total al proiectului printr-o creștere de la 167.132.821,83 lei (valoare în care sunt incluse toate cele 3 componente investiționale ale proiectului) la 184,018,599.14 lei, din care 154.596.901,80 lei valoare eligibilă și 29,421,697.34 valoare neeligibilă.

Denumire:	Valoare actuală indicatori (lei cu TVA)		Valoare propusă indicatori (lei cu TVA)	
	eligibil	neeligibil	eligibil	neeligibil

componenta investiţională 1: achiziţie de mijloace de transport ecologice	30.621.345,25	5.718.240,00	30.621.345,25	5.718.240,00
componentele investiţionale 2 şi 3: extindere reţele şi Sistem de Transport Inteligent	123,975,556.55	6,817,680.03	123.975.556,55	23,703,457.34
Total proiect	**154,596,901.80**	**12,535,920.03**	**154,596,901.80**	**29,421,697.34**

Faţă de cele prezentate în raport supunem analizei şi dezbaterii proiectul de hotărâre *privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/14.06.2019 (modificată şi completată prin HCL Vaslui 100/24.09.2020, HCL Vaslui 107/29.07.2021, HCL Vaslui 96/09.06.2022 şi HCL Vaslui 138/16.10.2024) privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) şi studiu de oportunitate (SO), a indicatorilor tehnico-economici şi a Memoriilor privind descrierea sumară a investiţiilor - în forma finală rezultată ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii şi a etapei de evaluare tehnică şi financiară - pentru obiectivul: Proiect de extindere a rutelor, traseelor şi staţiilor pentru transportul public de călători (cod SMIS - 128283).*

Manager proiect (componenta extindere reţele,STI),
Amăriuţei Cătălin

Responsabil tehnic,
Mihai Dani

Asistent manager (componenta extindere reţele,STI),
Popovici-Ciurea Irina

Compartiment juridic,
jrs. Manea Diana